

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO NÃO DESONERADO		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM				
		LOCAL:	RUAS DIVERSAS - DISTRITO NOVO PARANÁ - PORTO DOS GAÚCHOS/MT				
		PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS				
		DATA:	19/05/2022				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL POR ETAPA	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.260,89	15.664,92	16.518,71	27.352,19	7.453,94	13.271,13
		100,00%	19,52%	20,58%	34,08%	9,29%	16,53%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	58.612,06	58.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	28.094,34	14.047,17	0,00	0,00	0,00	14.047,17
		100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
4.0	TERRAPLANAGEM	157.578,09	126.062,47	31.515,62	0,00	0,00	0,00
		100,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	1.998.184,67	399.636,93	599.455,40	999.092,34	0,00	0,00
		100,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%
6.0	DRENAGEM	456.891,63	0,00	0,00	45.689,16	182.756,65	228.445,82
		100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	79.539,12	0,00	0,00	0,00	15.907,82	63.631,30
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES	286.853,84	0,00	0,00	0,00	86.056,15	200.797,69
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
TOTAL GERAL		3.146.014,64					
	PORCENTAGEM MENSAL		19,52%	20,58%	34,08%	9,29%	16,53%
	CUSTO MENSAL		614.023,56	647.489,73	1.072.133,69	292.174,56	520.193,10
	PORCENTAGEM ACUMULADA		19,52%	40,10%	74,18%	83,47%	100,00%
	CUSTO ACUMULADO		614.023,56	1.261.513,29	2.333.646,98	2.625.821,54	3.146.014,64