

Item	Descrição	Total	2022			2023			2023			2023			2023			2024			2024		
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS INICIAIS	425.802,35	RS 141.934,12	RS 141.934,12	RS 141.934,12																		
2	TERRAPLANAGEM	15.589,62	RS 15.589,62																				
3	DRENAGEM DO TERRENO	60.105,22	RS 60.105,22																				
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	58.262,39		RS 58.262,39																			
5	BLOCO 1	3.000.393,16			RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	RS 200.026,21	
6	BLOCO 2	844.045,33			RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	RS 56.269,69	
7	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO	31.237,92																			RS 31.237,92		
8	PAISAGISMO	105.605,04																				RS 105.605,04	
9	PASSEIO	217.860,64																			RS 108.930,32	RS 108.930,32	
10	ORNAMENTAÇÃO	58.035,68																				RS 58.035,68	
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	14.286,02																				RS 14.286,02	
12	TRANSFORMADOR	146.121,59																				RS 146.121,59	
RS 4.977.344,96			RS 217.628,06	RS 200.196,51	RS 141.934,12	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	RS 256.295,00	
			1º Desembolso -> RS 559.799,59			2º Desembolso -> RS 768.887,70			3º Desembolso -> RS 768.887,70			4º Desembolso -> RS 768.887,70			5º Desembolso -> RS 768.887,70			6º Desembolso -> RS 768.887,70			7º Desembolso -> RS 573.146,89		

Previsão Anual	
2022	RS 599.799,58
2023	RS 3.075.550,79
2024	RS 1.342.034,59
TOTAL	RS 4.977.344,96