

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final	Duração	Custo	Anteriores	ID
Preparação de Canteiro	01/11/2022	07/11/2022	5		135.158,93	0
Administração	08/11/2022	06/03/2025	608		248.844,12	0
Terraplanagem	08/11/2022	25/11/2022	14		15.349,92	0
Drenagem do Terreno	28/11/2022	02/12/2022	5		56.408,88	2
Instalações Pluviais	05/12/2022	09/12/2022	5		56.141,91	3
Bloco 01	12/12/2022	15/02/2024	309		2.847.601,13	4
Fundação	12/12/2022	06/04/2023	84		224.507,43	6
Estacas	12/12/2022	20/01/2023	30		38.964,1	3
Blocos de Coroamento	23/01/2023	03/03/2023	30		40.916,8	7
Pilar de Arranque	06/03/2023	17/03/2023	10		34.499,11	8
Viga Baldrame	20/03/2023	06/04/2023	14		110.127,42	9
Estrutura de Concreto	07/04/2023	20/07/2023	75		184.426,12	10
Pilares	07/04/2023	01/06/2023	40		76.694,59	10
Vigas	02/06/2023	11/07/2023	28		91.189,98	12
Lajes	12/07/2023	20/07/2023	7		16.541,55	13
Cobertura	12/07/2023	03/10/2023	60		634.522,61	13
Alvenaria de Vedação Cerâmica	02/06/2023	03/08/2023	45		89.257,37	12
SPDA	04/10/2023	17/10/2023	10		49.931,51	15, 20
Chapisco e Reboco	07/07/2023	17/08/2023	30		29.240,39	15
Esquadrias	18/08/2023	14/09/2023	20		155.607,67	105
Pisos	18/08/2023	14/09/2023	20		173.332,27	105
Pintura Externa	15/09/2023	04/10/2023	14		49.152,93	18
Guarda Corpo e Corrimão	15/09/2023	25/09/2023	7		42.250,95	21
Escada de Marinheiro	05/10/2023	11/10/2023	5		2.043,54	104
Impermeabilização	24/11/2023	07/12/2023	10		19.774,29	105
Instalações Hidráulicas	01/12/2023	11/12/2023	7		34.449,78	144
Instalações Sanitárias	01/12/2023	14/12/2023	10		46.472,69	144
Louças e Metais	15/12/2023	25/12/2023	7		16.298,71	25, 26
Paredes de DryWall	15/09/2023	26/10/2023	30		132.554,53	21
Instalações de Lógica	27/10/2023	09/11/2023	10		33.101,26	22
Instalações Elétricas	27/10/2023	04/01/2024	50		480.107,37	22
Ar Condicionado	05/01/2024	18/01/2024	10		220.573,6	24
Soleiras e Rodapés	05/01/2024	18/01/2024	10		6.763,26	24
Pintura Interna	19/01/2024	15/02/2024	20		116.273,03	16
Forro	05/01/2024	13/02/2024	28		106.959,82	16
Bloco 02	12/12/2022	31/01/2024	298		808.255,45	4
Fundação	12/12/2022	16/05/2023	112		94.259,01	108
Estacas	12/12/2022	18/01/2023	28		28.727,28	3
Blocos de Coroamento	19/01/2023	27/02/2023	28		13.301,07	110
Pilar de Arranque	28/02/2023	06/04/2023	28		9.930,31	111
Viga Baldrame	07/04/2023	16/05/2023	28		42.300,35	112
Instalações Sanitárias	06/09/2023	19/09/2023	10		24.442,02	109
Estrutura de Concreto	17/05/2023	11/08/2023	63		94.048,07	113
Pilares	17/05/2023	23/06/2023	28		37.157,64	113
Vigas	26/06/2023	02/08/2023	28		45.232,84	115
Lajes	03/08/2023	11/08/2023	7		11.657,59	116
Cobertura	03/08/2023	30/08/2023	20		60.468,73	116
SPDA	31/08/2023	13/09/2023	10		24.076,56	118, 119
Alvenaria de Vedação Cerâmica	26/06/2023	04/08/2023	30		81.652,53	115
Chapisco e Reboco	24/07/2023	29/09/2023	50		43.339,13	119
Esquadrias	02/10/2023	10/11/2023	30		85.248,24	120
Instalações Pluviais	02/10/2023	27/10/2023	20		7.281,16	118, 120
Pisos	02/10/2023	19/10/2023	14		42.172,03	120, 130
Guarda Corpo e Corrimão	20/10/2023	24/10/2023	3		50.969,4	124
Instalações de Lógica	30/10/2023	10/11/2023	10		4.199,34	121
Instalações Elétricas	30/10/2023	08/12/2023	30		37.595,21	121
Ar Condicionado	11/12/2023	22/12/2023	10		36.805,38	121, 128
Pintura Externa	13/11/2023	30/11/2023	14		18.827,94	123
Escada de Marinheiro	01/12/2023	04/12/2023	2		2.270,6	135
Brise	01/12/2023	01/12/2023	1		9.980,92	135
Impermeabilização	02/10/2023	24/11/2023	40		10.242,55	120
Instalações Hidráulicas	20/11/2023	01/12/2023	10		18.827,79	131
Louças e Metais	27/11/2023	05/12/2023	7		19.822,7	131
Sonorização	11/12/2023	13/12/2023	3		8.109,49	128
Soleiras e Rodapés	11/12/2023	22/12/2023	10		4.577,75	128
Pintura Interna	25/12/2023	19/01/2024	20		13.510,46	132
Forro	25/12/2023	31/01/2024	28		15.528,44	128, 139
Proteção Contra Incêndio e Pânico	16/02/2024	15/03/2024	21		31.080,02	5
Paisagismo	18/03/2024	12/04/2024	20		103.926,23	98
Passaio	15/04/2024	21/06/2024	50		213.506,44	99
Ornamentação	24/06/2024	26/06/2024	3		57.366,08	100
Limpeza Final de Obra	27/06/2024	01/07/2024	3		12.853,2	101
Transformador	02/07/2024	08/07/2024	5		144.857,35	140

Gráfico Gantt

