

Obra
PÁTIO DE MAQUINAS - INFRAESTRUTURA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Mato Grosso
SBC - 01/2023 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2022 - Mato Grosso

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		8.501.12	1.700.22	1.275.17	1.275.17	1.275.17	1.275.17	1.700.22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		17.135.73	17.135.73					
3	ESTRUTURAL SEDE	100,00%	50,00%	50,00%				
		94.046.21	47.023.11	47.023.11				
4	ALVENARIA SEDE	100,00%		50,00%	50,00%			
		62.617.53		31.308.77	31.308.77			
5	REVESTIMENTOS E PINTURA	100,00%				25,00%	50,00%	25,00%
		22.617.21				5.654.30	11.308.61	5.654.30
6	COBERTURA SEDE	100,00%			50,00%	50,00%		
		80.036.11			40.018.06	40.018.06		
7	ESQUADRIAS SEDE	100,00%				50,00%	50,00%	
		21.329.49				10.664.75	10.664.75	
8	CALÇADAS E PISOS	100,00%					50,00%	50,00%
		19.449.12					9.724.56	9.724.56
9	ELETRICA GERAL	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%	
		38.234.02			9.558.51	9.558.51	19.117.01	
10	HIDRAULICA	100,00%		25,00%	25,00%	50,00%		
		55.366.58		13.841.65	13.841.65	27.683.29		
11	BARRACÕES	100,00%	11,29%	28,95%	17,66%	17,66%	21,05%	3,39%
		469.048.17	52.939.38	135.784.90	82.845.52	82.845.52	98.739.19	15.893.68
11.1	ESTRUTURAL BARRACÃO	100,00%	50,00%	50,00%				
		105.878.76	52.939.38	52.939.38				
11.2	COBERTURA METÁLICA	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		331.382.06		82.845.52	82.845.52	82.845.52	82.845.52	
11.3	LAVA JATO	100,00%					50,00%	50,00%
		31.787.35					15.893.68	15.893.68
12	MUROS E PORTÕES	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
		101.574.28	25.393.57	25.393.57	50.787.14			
Porcentagem			14,57%	25,72%	23,2%	17,95%	15,24%	3,33%
Custo			144.192,01	254.627,15	229.634,79	177.699,58	150.829,28	32.972,76
Porcentagem Acumulado			14,57%	40,29%	63,48%	81,43%	96,67%	100,0%
Custo Acumulado			144.192,00	398.819,15	628.453,95	806.153,53	956.982,80	989.955,57

Ramon Abraão de Paula
Engenheiro Civil
CREA/SP 5070772107