



Obra
QUADRA DE AREIA COM BANHEIRO - SJ

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
CNPJ: 03.204.187/0001-33

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso
SBC - 02/2024 - Mato Grosso
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		17.742,00	4.435,50	4.435,50	4.435,50	4.435,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		14.458,57	14.458,57			
3	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%	
		66.493,50	16.623,38	33.246,75	16.623,38	
4	CONSTRUÇÃO DA QUADRA	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%
		150.419,57		37.604,89	75.209,79	37.604,89
5	LIMPEZA FINAL	100,00%				100,00%
		2.910,60				2.910,60
Porcentagem			14,09%	29,87%	38,2%	17,84%
Custo			35.517,45	75.287,14	96.268,66	44.950,99
Porcentagem Acumulado			14,09%	43,97%	82,16%	100,0%
Custo Acumulado			35.517,44	110.804,58	207.073,24	252.024,24

Érika Lilyan Guebara Campos
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA MT 42161