



Obra
REFORMA TELHADO - ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARANA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso
SBC - 01/2024 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2023 - Mato Grosso
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 5.377.20	25,00% 1.344.30	25,00% 1.344.30	25,00% 1.344.30	25,00% 1.344.30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.045.30	100,00% 7.045.30			
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	99,99% 4.993.14	33,33% 1.664.21	33,33% 1.664.21	33,33% 1.664.21	
4	RAMPA	100,00% 17.491.28	100,00% 17.491.28			
5	ACABAMENTOS - SALA E WC	99,99% 27.167.27		33,33% 9.054.85	33,33% 9.054.85	33,33% 9.054.85
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 7.549.29	100,00% 7.549.29			
7	COBERTURA ESCOLA	99,99% 90.397.98	33,33% 30.129.65	33,33% 30.129.65	33,33% 30.129.65	
8	ACESSO BANHEIRO	100,00% 3.472.09			50,00% 1.736.05	50,00% 1.736.05
9	MURO	100,00% 22.260.28	50,00% 11.130.14	50,00% 11.130.14		
10	BANDEIRAS	100,00% 4.138.93	50,00% 2.069.47	50,00% 2.069.47		
11	LIMPEZA FINAL	100,00% 441.00				100,00% 441.00
Porcentagem			41,2%	29,1%	23,08%	6,61%
Custo			78.423,64	55.392,62	43.929,06	12.576,20
Porcentagem Acumulado			41,2%	70,31%	93,39%	99,99%
Custo Acumulado			78.423,63	133.816,25	177.745,30	190.321,50

Erika Lilyan Guebara Campos
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA MT 42161