



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060566-94	<b>Nº SICONV</b> 876662/2018	<b>GIGOV</b> GIGOV/CB	<b>GESTOR</b> MOACIR PINHEIRO PJOVESAN	<b>PROGRAMA</b> FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> INVESTIMENTOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENG.
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS			<b>MUNICÍPIO / UF</b> PORTO DOS GAÚCHOS / MT	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> ESTRADA MUNICIPAL	<b>OBJETO</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>		<b>CNPJ</b>	<b>OBJETO DO CTEF</b>	

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frete de Obra:

RIO ENGANO				
	276.689,67	-	-	-
1	2	3	4	

Valor de Investimento: R\$ 276.689,67

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4
1	Evento	Administração Local	R\$	10.518,62	10.518,62	-	-	-
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Und	1,00	1,00	-	-	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	5.487,11	5.487,11	-	-	-
2	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	8,00	-	-	-
2	2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Und	1,00	1,00	-	-	-
3	Evento	DESVIO DO RIO	R\$	7.509,76	7.509,76	-	-	-
3	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC	M3	405,66	405,66	-	-	-
3	3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	405,66	405,66	-	-	-
3	3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	128,78	128,78	-	-	-
3	3.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	663,86	663,86	-	-	-
4	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	1.761,27	1.761,27	-	-	-
4	4.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	20,00	20,00	-	-	-
4	4.2	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	Und	4,00	4,00	-	-	-
4	4.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,50	0,50	-	-	-
5	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	28.871,03	28.871,03	-	-	-



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060566-94	<b>Nº SICONV</b> 876662/2018	<b>GIGOV</b> GIGOV/CB	<b>GESTOR</b> MOACIR PINHEIRO PJOVESAN	<b>PROGRAMA</b> FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> INVESTIMENTOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENG.
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS			<b>Município / UF</b> PORTO DOS GAÚCHOS / MT	<b>Localidade / Endereço</b> ESTRADA MUNICIPAL	<b>Objeto</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
<b>Nº CTEF</b>	<b>Empresa Executora</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Objeto do CTEF</b>	

Serviços:

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

RIO ENGANO				
	276.689,67	-	-	-
1	2	3	4	

Valor de Investimento: R\$ 276.689,67

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4
5	5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78M3	M3	474,61	474,61	-	-	-
5	5.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	474,61	474,61	-	-	-
5	5.3	CASCALHO VERMELHO	M3	286,12	286,12	-	-	-
5	5.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	286,12	286,12	-	-	-
5	5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	4.038,02	4.038,02	-	-	-
5	5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	16.821,37	16.821,37	-	-	-
5	5.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR.	M3	286,12	286,12	-	-	-
6	<b>Evento</b>	<b>CABECEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>91.635,30</b>	91.635,30	-	-	-
6	6.1	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	2,00	-	-	-
6	6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M2 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXXKM	6.434,76	6.434,76	-	-	-
6	6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M2 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXXKM	390,26	390,26	-	-	-
7	<b>Evento</b>	<b>ADUELAS</b>	<b>R\$</b>	<b>130.906,58</b>	130.906,58	-	-	-
7	7.1	LÁSTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,10	10,10	-	-	-
7	7.2	ENRÓNCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ADUELAS E BOCAS)	M2	91,41	91,41	-	-	-



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060566-94	<b>Nº SICONV</b> 876662/2018	<b>GIGOV</b> GIGOV/CB	<b>GESTOR</b> MOACIR PINHEIRO P. OVESAN	<b>PROGRAMA</b> FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> INVESTIMENTOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENG.
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS			<b>MUNICÍPIO / UF</b> PORTO DOS GAÚCHOS / MT	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> ESTRADA MUNICIPAL	<b>OBJETO</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>		<b>CNPJ</b>	<b>OBJETO DO CTEF</b>	

Serviços:

Todos

Modo de Exibição:

Eventos

Frente de Obra:

RIO ENGANO			
	276.689,67	-	-
1	2	3	4

Valor de Investimento: R\$ 276.689,67

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
7	7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M2 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.344,80
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M2 - RODOVIA EM LEITO		
7	7.4	NATURAL	TXKM	445,36

7.344,80	-	-	-
445,36	-	-	-

PORTO DOS GAÚCHOS / MT, 12 de março de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: EVELIN LUANI MONTAGNA

CREA / CAU: MT 039125