



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060566-94	Nº SICONV 876662/2018	GIGOV IGIGOV/CB	GESTOR MOACIR PINHEIRO PIOVESAN	PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	AÇÃO / MODALIDADE INVESTIMENTOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	DATA ASSINATURA 14/09/2018
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS			Município / UF PORTO DOS GAÚCHOS / MT	Localidade / Endereço ESTRADA MUNICIPAL	Objeto ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra

Frentes de Obra:

RIO ENGANO	Frentes de Obra:					
	1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 276.689,67

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Und	1,00	10.518,62	10.518,62	1-Administração Local	1,00					
Meta	2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	459,90	3.679,20	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00					
Serviço	2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Und	1,00	1.807,91	1.807,91	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00					
Meta	3	DESVIO DO RIO											
Serviço	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	405,66	8,07	3.273,68	3-DESVIO DO RIO	405,66					
Serviço	3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	405,66	9,67	3.922,73	3-DESVIO DO RIO	405,66					
Serviço	3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	128,78	1,66	213,77	3-DESVIO DO RIO	128,78					
Serviço	3.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	663,86	0,15	99,58	3-DESVIO DO RIO	663,86					
Meta	4	SINALIZAÇÃO											
Serviço	4.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	20,00	20,92	418,40	4-SINALIZAÇÃO	20,00					
Serviço	4.2	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	Und	4,00	107,24	428,96	4-SINALIZAÇÃO	4,00					
Serviço	4.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,50	1.827,82	913,91	4-SINALIZAÇÃO	0,50					
Meta	5	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78M3	M3	474,61	2,57	1.219,75	5-MOVIMENTO DE TERRA	474,61					
Serviço	5.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	474,61	1,66	787,85	5-MOVIMENTO DE TERRA	474,61					
Serviço	5.3	CASCALHO VERMELHO	M3	286,12	18,57	5.313,25	5-MOVIMENTO DE TERRA	286,12					
Serviço	5.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIV E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	286,12	7,84	2.243,18	5-MOVIMENTO DE TERRA	286,12					

