




**PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO DOS GAÚCHOS**

Obra: Pavimentação Asfáltica TSD e Drenagem Superficial - Diversas Ruas do Bairro Beira Rio		Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Município: Porto dos Gaúchos - MT			
Endereço: Av. Passo Fundo 11°31'49.31"S 57°24'47.72"O, Rua Boa Esperança 11°31'47.15"S 57°24'47.80"O, Rua Primavera 11°31'45.30"S 57°24'47.75"O, Rua Piau 11°31'46.91"S 57°24'51.14"O, Rua Lambari 11°31'48.91"S 57°24'54.39"O		Bancos: SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso ANP - 04/2021 - Mato Grosso	
Responsável: Evelin Luani Montagna - CREA MT 039125		B.D.I.	22,88%

Cronograma Físico-Financeiro			Mês 1		Mês 2		Mês 3	
Item	Descrição	Total	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.130,85	33%	R\$ 2.683,18	33%	R\$ 2.683,18	34%	R\$ 2.764,49
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.980,73	50%	R\$ 1.990,37	50%	R\$ 1.990,37		R\$ -
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 245.317,08	50%	R\$ 122.658,54	50%	R\$ 122.658,54		R\$ -
4	PAVIMENTO	R\$ 232.338,72		R\$ -	50%	R\$ 116.169,36	50%	R\$ 116.169,36
5	DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 168.251,48		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 168.251,48
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 21.414,93		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 21.414,93
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.188,50	50%	R\$ 3.094,25		R\$ -	50%	R\$ 3.094,25
Por Período ->			19%	R\$ 130.426,34	36%	R\$ 243.501,45	45%	R\$ 311.694,51
Acumulado ->			19%	R\$ 130.426,34	55%	R\$ 373.927,78	100%	R\$ 685.622,29

Tipo de Licitação Indireta
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório
Total Geral R\$ 685.622,29


EVELIN LUANI MONTAGNA
CREA MT 039125